



INFORME DE PROYECTOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO 2024
AYUNTAMIENTO DE VILLA HERMOSA



Dirección De Obras Municipales
Nivel de Avances de las Obras Trimestre Julio-Diciembre

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		Nivel de Avance				Situación
		PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	Terminada 100%	Mas 50%	Menos 50%	Sin Inicial	
Construcción de Contenes	Bloque 1 (Los Cocos)	1,925,780.00		✓				Finalizada
Construcción de Contenes	Bloque 2 (Pica Piedra)	1,925,780.00		✓				Finalizada
Construcción de Contenes	Bloque 3 (Piedra Linda)	1,925,780.00		✓				Finalizada
Construcción de Contenes	Bloque 4 (Villa Progreso)	1,925,780.00		✓				Finalizada
Encalichado	Bloque 5 (Villa Caoba - Comajon-)	1,925,780.00		✓				Finalizada
Total		9,628,900.00						

ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO 2024
Dirección De Obras Municipales
Periodo (Julio-Diciembre)

1. Balance Consolidación de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2024

Estado de Situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	5	100%
Obras en Proceso	0	0%
Obras pendientes	0	0%
Total	5	

2. Balance de ejecución del volumen del fondo de disponibilidad financiera del Presupuesto Participativo

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las Obras Ejecutadas y en Proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de Ejecución
9,628,900.00	9,628,900.00	0.00	100%



Planeamiento Urbano Y Obras Municipales




Alcalde Municipal



Tesorería

