

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7311

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			13,362,520.00	0.00	0.00	0.00	13,362,520.00	287,642.00	13,650,162.00	0.00	2,210,975.80	2,210,975.80	0.00	2,210,975.80	11,439,186.20
01	0051			Construccion de Contenes en los Sectores la Lechoza y la Clinica Bloque 1	X	1	1,872,504.00	0.00	0.00	0.00	1,872,504.00	0.00	1,872,504.00	0.00	533,663.64	533,663.64	0.00	533,663.64	1,338,840.36
01	0052			Construcción de Contenes en el Sector Pica Piedra Bloque 2	X	1	1,872,504.00	0.00	0.00	0.00	1,872,504.00	0.00	1,872,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872,504.00
01	0053			Constuccion de Contenes en el Sector Piedra Linda y el Higo Bloque 3	X	1	1,872,504.00	0.00	0.00	0.00	1,872,504.00	0.00	1,872,504.00	0.00	533,663.64	533,663.64	0.00	533,663.64	1,338,840.36
01	0054			Construccion Contenes en Villa Progreso Bloque 4	X	1	1,872,504.00	0.00	0.00	0.00	1,872,504.00	0.00	1,872,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872,504.00
01	0055			Encache de Calle en los Sectores P.Rico y Villa Caoba Bloque 5	X	1	1,872,504.00	0.00	0.00	0.00	1,872,504.00	0.00	1,872,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872,504.00
01	0056			Encaches de Calles Sectores San Andres, Los Diamante,Villa Progreso, J P Duarte y la Lechoza		1	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	870,390.00	870,390.00	0.00	870,390.00	3,129,610.00
01	0057			Construcción de aceras y contenes, los sectores Villa Profreso, Los Diamantes. San andres Villa progreso y EL `pica piedra			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,642.00	287,642.00	0.00	273,258.52	273,258.52	0.00	273,258.52	14,383.48
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
04	0051			Determinacion Estatutos terreno del Pley de Villa Progresp		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			4,999,904.00	0.00	0.00	0.00	4,999,904.00	-1,000,000.00	3,999,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999,904.00
05	0051			Construccion Paseo en el Sector los Maestro		1	1,999,904.00	0.00	0.00	0.00	1,999,904.00	0.00	1,999,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,904.00
05	0052			Compra de Terrenos del Parque Ecologico		1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			364,475.00	0.00	0.00	0.00	364,475.00	0.00	364,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,475.00
24	0051			Construccion de Imbornal en El Quinto Centenario		1	364,475.00	0.00	0.00	0.00	364,475.00	0.00	364,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,475.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023**

Código del Capítulo: 7311

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total General RD\$							19,726,899.00	0.00	0.00	0.00	19,726,899.00	-712,358.00	19,014,541.00	0.00	2,210,975.80	2,210,975.80	0.00	2,210,975.80	16,803,565.20

Preparado por 


Revisado por 


Aprobado por 
