



INFORME DE PROYECTOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO 2025

AYUNTAMIENTO DE VILLA HERMOSA

Dirección De Obras Municipales

Nivel de Avances de las Obras Trimestre Julio-Diciembre



OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		Nivel de Avance				Situación
		PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO O EJECUTADO	Terminad a 100%	Mas 50 %	Menos 50%	Sin Inicial	
Construcción de Contenes	Bloque 1 (Los Cocos)	2,545,000.01		✓				Finalizada
Construcción de Contenes	Bloque 1 (La Lechoza)	2,545,000.01		✓				Finalizada
Construcción de Contenes	Bloque 1 (La Clinica)	2,545,000.01		✓				Finalizada
Encalichado	Bloque 1 (La Lechoza)	2,545,000.01		✓				Finalizada
Encalichado	Bloque 1 (La Clinica)	2,545,000.01		✓				Finalizada
Total		12,725,000.0						

Planeamiento Urbano Y Obras Municipales



Alcalde Municipal



Tesorería



ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO 2025
Dirección De Obras Municipales
Periodo (Julio-Diciembre)

1. Balance Consolidación de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025

Estado de Situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	5	
Obras en Proceso	0	
Obras pendientes	0	
Total	5	

2. Balance de ejecución del volumen del fondo de disponibilidad financiera del Presupuesto Participativo

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las Obras Ejecutadas y en Proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de Ejecución
12,725,000.0	12,725,000.0	0	100%

Planeamiento Urbano Y Obras Municipales



Alcalde Municipal



Tesorería