

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

**Código del Capítulo: 7311**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
<b>01</b>				<b>Construcción de Vías de Comunicación y Anexos</b>			8,263,521.00	0.00	0.00	0.00	8,263,521.00	10,983,696.66	19,247,217.66	500,730.11	8,989,884.20	9,490,614.31	0.00	9,490,614.31	9,756,603.35
01	0051			Bloque 1 Construcción de Contenes en los Sectores la Clínica, la Lechoza y Concepción Bona	X	1	1,826,490.00	0.00	0.00	0.00	1,826,490.00	0.00	1,826,490.00	500,730.11	373,387.26	874,117.37	0.00	874,117.37	952,372.63
01	0052			Bloque 2 Construcción de Contenes en el Sector el Pica Piedra	X	1	1,826,490.00	0.00	0.00	0.00	1,826,490.00	0.00	1,826,490.00	0.00	520,549.56	520,549.56	0.00	520,549.56	1,305,940.44
01	0053			Bloque 3 Construcción de Contenes en el Sector Piedra Linda El Higo	X	1	1,826,490.00	0.00	0.00	0.00	1,826,490.00	0.00	1,826,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,826,490.00
01	0054			Bloque 4 Construcción de Contenes en el Sector Villa Progreso	X	1	1,826,490.00	0.00	0.00	0.00	1,826,490.00	0.00	1,826,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,826,490.00
01	0055			Construcción de Aceras y Contenes en el Sector de Juan Pablo Duarte		1	957,561.00	0.00	0.00	0.00	957,561.00	0.00	957,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,561.00
01	0056			Construcción de aceras y contenes, En el Municipio de Villa Hermosa, Proy. Liga Municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,983,696.66	10,983,696.66	0.00	8,095,947.38	8,095,947.38	0.00	8,095,947.38	2,887,749.28
<b>02</b>				<b>Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación</b>			2,626,489.00	0.00	0.00	0.00	2,626,489.00	0.00	2,626,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,626,489.00
02	0051			Bloque 5 Reparación de Calles en los Sectores Villa Caoba, Comajón, Puerto Rico, Tabacalera y San Miguel	X	1	1,826,489.00	0.00	0.00	0.00	1,826,489.00	0.00	1,826,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,826,489.00
02	0052			Reparación de Calles en el Sector San Andrés		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
02	0053			Reparación de Calles en el Sector Villa Renovación 2		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
<b>03</b>				<b>Construcción de Instalaciones Deportivas</b>			4,652,979.00	0.00	0.00	0.00	4,652,979.00	0.00	4,652,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,652,979.00
03	0051			Construcción de una Cancha en el sector de Villa Progreso		1	3,652,979.00	0.00	0.00	0.00	3,652,979.00	0.00	3,652,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,652,979.00
03	0052			Compra de un Solar para Construir una Cancha en el sector Villa Progreso		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
<b>05</b>				<b>Construcción Instalaciones Recreativas</b>			6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	6,800,000.00	0.00	6,800,000.00	2,794,666.02	844,548.72	3,639,214.74	0.00	3,639,214.74	3,160,785.26

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

**Código del Capítulo: 7311**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
05	0051			Construccion de Parque en el Sector de Piedra Linda la Cueva		1	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
05	0052			Compra de un Solar para construir un Parque en el Sector Piedra Linda la Cueva		1	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2,794,666.02	844,548.72	3,639,214.74	0.00	3,639,214.74	360,785.26
<b>Total General RD\$</b>							<b>22,342,989.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,342,989.00</b>	<b>10,983,696.66</b>	<b>33,326,685.66</b>	<b>3,295,396.13</b>	<b>9,834,432.92</b>	<b>13,129,829.05</b>	<b>0.00</b>	<b>13,129,829.05</b>	<b>20,196,856.61</b>

