



**YUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE _VILLA HERMOSA_
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO _2022_
(PERIODO ENERO- MARZO 2022)**



OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos - 50%	Sin inicial	
1. CONSTRUCCION CONTENES BLOQUE 1	LA CLINICA	1,826,489.70	547,946.91			X		PROCESO
2. CONSTRUCCION CONTENES BLOQUE 2	PICA PIEDRA	1,826,489.70	-				X	PENDIENTE
3. CONSTRUCCION CONTENES BLOQUE 3	SECTOR EL HIGO	1,826,489.70	-				X	PENDIENTE
4. CONSTRUCCION CONTENES BLOQUE 4	VILLA PROGRESO	1,826,489.70	-				X	PENDIENTE
5. ENCALICHADO BLOQUE 5	VILLA CAOBA, COMAJON, TABACALERA, BARRIO PUERTO RICO	1,826,489.70	-				X	PENDIENTE
TOTAL		9,132,449.00	-					

FIRMA ALCADIA

YUNTAMIENTO DE VILLA HERMOSA
ALCALDIA
LA ROMANA, R. D.

FIRMA TESORERIA

YUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA
TESORERIA
La Romana, R. D.

FIRMA PLANEAMIENTO URBANO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA
OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO
O.P.U.
La Romana, R. D.



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PERIODO ENERO- MARZO 2022)



1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2022 :

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas		
Obras en proceso	1	20%
Obras pendientes	4	80%
TOTAL	5	

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
9,132,449	547,946.91	8,584,502.39	6.00%



FIRMA TESORERIA

