



INFORME DE PROYECTOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO 2024
AYUNTAMIENTO DE VILLA HERMOSA



Dirección De Obras Municipales
Nivel de Avances de las Obras Trimestre Enero- Abril

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EIECUTADO	Nivel de Avance			Situación
				Terminada 100%	Mas 50%	Menos 50%	
Construcción de Contenes	Bloque 1 (Los Cocos)	1,925,780.00				✓	Pendiente
Construcción de Contenes	Bloque 2 (Pica Piedra)	1,925,780.00				✓	Pendiente
Construcción de Contenes	Bloque 3 (Piedra Linda)	1,925,780.00				✓	Pendiente
Construcción de Contenes	Bloque 4 (Villa Progreso)	1,925,780.00		✓			Finalizada
Encaichado	Bloque 5 (Villa Caoba - Comajon-)	1,925,780.00		✓			Finalizada
Total		9,628,900.00					

[Firma]



Tesorería

ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO 2023
Dirección De Obras Municipales
Periodo (Abril - Junio)

1. Balance Consolidación de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2023

Estado de Situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	2	40%
Obras en Proceso	0	0%
Obras pendientes	3	60%
Total	5	

2. Balance de ejecución del volumen del fondo de disponibilidad financiera del Presupuesto Participativo

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las Obras Ejecutadas y en Proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de Ejecución
9,628,900.00	3,851,560.00	5,777,340.00	40%

Planeamiento Urbano Y Obras Municipales

