



**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO VILLA HERMOSA
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2022
NIVEL DE AVANCE PERIODO ENERO-JUNIO**

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin iniciar	
BLOQ. 1 CONSTRUCCION DE CONTENES	EN LOS SECTORES LA CLINICA, LA LECHOZA, Y CONCEPCION BONA	RDS 1,826,490.00			X			PROCESO
BLOQ. 2 CONSTRUCCION DE CONTENES	EN EL SECTOR PICA PIEDRA	RDS 1,826,490.00	RD\$ 1,215,294.42		X			PROCESO
BLOQ.3 CONSTRUCCION DE CONTENES	EN EL SECTOR PIEDRA LINDA EL HIGO	RDS 1,826,490.00	RD\$ 913,244.85				X	PENDIENTE
BLOQ. 4 CONTRUCCION DE CONTENES	EN EL SECTOR VILLA PROGRESO	RDS 1,826,490.00					X	PENDIENTE
BLOQ. 5 REPARACION DE CALLES	VILLA CAOBA, COMAJON, PUERTO RICO, TABACALERA	RDS 1,826,490.00					X	PENDIENTE
TOTAL		RD\$ 9,132,449.00						



FIRMA PLANEAMIENTO URBANO

FIRMA TESORERIA

FIRMA ALCALDIA



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO



Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2022:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas		
Obras en proceso	2	40%
Obras pendientes	3	60%
TOTAL	5	

1. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
9,132,449.00	2,128,539.27	7,003,910.73	23.07%